

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. d. įsakymu
Nr.

PRITARTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-151

Rokiškio m.

(2008 - 2017)-ŪJŪ METŲ

Rokiškio miesto TPDR NR.: T00070490 (000731000873)

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

I ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Miesto išorės struktūra
2. Miesto vidinė struktūra
3. Kraštovaizdžio apsauga
4. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas
5. Gyvenamųjų teritorijų plėtra
6. Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas
7. Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas
8. Susisiekimo sistema
9. Techninė infrastruktūra

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Miesto išorės struktūra					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.1	Rokiškio miestas Panevėžio apskrities kontekste					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.1.1	Panevėžio apskrities teritorijos urbanistinis karkasas ir teritoriniai ryšiai atspindi pagrindines urbanistines integracijos ašis. Tokia ašimi tarptautiniu mastu galima laikyti Panevėžio-Rokiškio-Daugpilio-Pskovo-Sankt-Peterburgo kryptį	Parengtų sektorių galimybių studijų skaičius; Parengtų investicinių programų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2	Rokiškio miesto ir gretimųbių tarpusavio interesai ir ryšiai					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.2.1	Apgyvendinimo sistemos plėtros srityje yra siekiama optimalios urbanistinės struktūros palaikymo, pasirinktų plėtros krypčių stimuliavimo ir bendros visam arealui aktualios plėtros politikos įgyvendinimo	Parengtų urbanistinių galimybių studijų skaičius; Parengtų investicinių programų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Po BP patvirtinimo praėjo nemažas laiko tarpas, bet neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. Reiškia, BP sprendinys yra labiau deklaratyvus negu konstruktyvus.
2. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, kurie neturi būti akcentuojami nes yra planinio ūkio vystymo ar viešųjų ryšių akcentai.
3. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos.
4. Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemonės labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos Sąjungos fondų paramą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	Miesto vidinė struktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 11		
2.1	Miesto struktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
2.1.1	Naujų teritorijų plėtra, kai prie miesto prijungiamos priemiesčio teritorijos, link Kavoliškio kaimo, įjungiant į miesto struktūrą Parokiškės, Serapiniškio, Gabriškio, Pagrandžių kaimus ar jų dalis	Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintos priemonės - 24 Parengta 12 vnt. techninių-darbo projektų, Modernizuota 12 vnt. daugiabučių gyv. namų
2.1.2	Miesto plėtra pietinėje dalyje - iki magistralinio kelio Panevėžys - Daugpilis	Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2	Miesto teritorijos žemės naudojimas ir funkcinės zonos. Teritorijos naudojimo					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.2.1	Subalansuotas polifunkcinis miesto atskirų kvartalų užstatymas – bendra tvarka	Parengtų TPD skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintos priemonės – 16 Parengta 16 kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų
2.3	Miesto teritorijų plėtros strategija					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
2.3.1	Numatomas kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir infrastruktūros atnaujinimas bei modernizavimas gyv. daugiabučiuose rajonuose Vilties, Panevėžio, Taikos gatvių kvartale; Aukštaičių gatvės rajone	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.2	Teritorijų konversija mišraus užstatymo teritorijose vystant pagrindinės miesto ašies aktyvumą Respublikos gatvėje	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.3.3	Sodininku bendrijų teritorijų konversija į individualių gyvenamųjų namų teritorijas, kompleksiskai su jų inžinerinės bei susisiekimo infrastruktūros plėtra	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.3.4	Baigti formuoti gyvenamosios statybos struktūras (kvartalus) mieste: Vilties kvartale, Aušros g., Dariaus ir Girėno g. bei Pandėlio g. sankirtoje, Juodupės g. ir Lašo g.	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengti detalieji planai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.5	Kompleksinis žaliųjų miesto jungčių tvarkymo prioritetas: Laukupės upelio prieigų sutvarkymas visuomenės poreikiams	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Numatoma rengti projektą Laukupės upelio prieigų sutvarkymui 2016 m.
2.4	Miesto centrų sistema					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.4.1	Centro - senamiesčio teritorija saugoma ir tvarkoma pagal specialiuosius paveldo saugos reikalavimus. Reprzentacinė teritorija tvarkoma ir formuojama, saugant istorinio centro urbanistinės struktūros elementus, užstatymo estetinį poveikį miesto istorinei daliai	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.2	Paslaugų centrų sistemos formavimas prie Panevėžio, Respublikos ir A.Strazdelio gatvių sankryžos	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.4.3	Lokalinis centras ties Taikos ir Vilties gatvių susikirtimu	Parengtų DP skaičius; Parengtų techninių projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliaisiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Kraštovaizdžio apsauga					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 12		
3.1	Gamtinio karkaso formavimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
3.1.1	Kraštovaizdžio politikos programos, užtikrinančios gamtinio karkaso formavimą, apsaugą ir tvarkymą, parengimas ir vykdymas	Programos parengimas	RRSA, LR AM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Pastaraisiais metais nenumatyta

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Rokiškio miesto miškai priskiriami rekreacinių (IIB) miškų grupei. Pagal rekreacijos pobūdį ir žmonių lankymosi intensyvumą, šie miškai išskiriami į du pogrupius – miško parkų (intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai) ir miesto miškų (ekstensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai)	Parengtų projektų skaičius	RRSA, LR AM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Miesto miškų pritaikymo lankymui darbai dėl lėšų trūkumo vykdomi epizodiškai arba visai nevykdomi. Gamtinio karkaso teritorijoje numatytas rengti Laukupės upelio Rokiškio m. kraštovaizdžio tvarkymo projektas.
3.1.3	Gamtinio karkaso teritorijų bei tvarkymo zonų ribų tikslinimas, apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimas pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis (M1, M2, M3, S1, S2, S3)	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.4	Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektų - miškų, atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą, rengimas ir vykdymas	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai: •Rotary klubo parkas prie Vilties g. •Muzikos skveras prie Kauno g
3.2	Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.1	Vientiso ekologinio tinklo suformavimas esamų miškų, pelkių, vandenų ir kitų natūralių ekosistemų, svarbių biologinės įvairovės palaikymui pagrindu	Ekologinio tinklo formavimo schemos parengimas	RRSA, LR AM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau planuoti reikiamus veiksmus ir priemones
3.2.2	Savivaldybės saugomų draustinių steigimas ir gamtos paveldo objektų skelbimas	Parengtų projektų skaičius Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau planuoti reikiamus veiksmus ir priemones
3.2.3	Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų bei tvarkymo reglamentų nustatymas	Parengtų projektų skaičius Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Tikslinga parengti visų miesto paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir tvarkymo reglamentų nustatymo planą
3.3	Žaliųjų plotų sistemos vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3.1	Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsii programos parengimas ir vykdymas	Programos parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsii programa gali būti rengiama kaip sudėtinė Rokiškio miesto kraštovaizdžio politikos programos dalis
3.3.2	Žaliųjų plotų sistemos vystymo specialusis ir/ar detalieji planai siekiant suformuoti ir įteisinti miškų bei atskirųjų želdynų teritorijas	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rengiami ir įgyvendinami Rokiškio miesto bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų teritorijų techniniai projektai
3.3.3	Aikščių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Nepriklausomybės, J. Šmuškevičiaus	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintos priemonės - 1 Vykdomos priemonės - 1 Parengtas ir įgyvendintas Nepriklausomybės aikštės techninis projektas; Parengtas, bet neįgyvendintas J. Šmuškevičiaus a. sutvarkymo techninis projektas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyve ndini mo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3.4	Parkų (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Rokiškio dvaro sodybos, Rokiškio miesto tvenkinių, Tremtinių, Skulptūrų, Ligoninės, Velniakalnio, Žydų senųjų kapinių, Laukupės slėnio	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintos priemonės - 2 Vykdomos priemonės – 1 Parengti techniniai projektai: •Rokiškio miesto tvenkinių (projektas įgyvendintas dalyje teritorijos); •Šepkos skulptūrų parko (įgyvendintas); •Velniakalnio parko (baigiamas įgyvendinti) su ES lėšomis ir tęsiamas tvarkymas privačių asmenų Velniakalnio bendruomenės jėgomis)
3.3.5	Skverų ir žaliųjų jungčių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Skverai (8), Žaliosios jungtys	Parengtų projektų skaičius	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdomos priemonės - 2 Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai: •Rotary klubo parkas prie Vilties g. •Muzikos skveras prie Kauno g.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Žaliųjų plotų sistemos vystymas - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.
2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.
3. Rengiant DP ar SP tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
4.1	Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
4.1.1	Urbanistinės vietos. Rokiškio miesto istorinis centras. Saugoti, pritaikant viešajam pažinimui ir naudojimui išsaugant ir vystant visas miestui būdingas funkcijas	Parengti specialųjį planą, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir parengti paveldotvarkos projektą.	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengtas Rokiškio m. istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, patvirtintas 2011-08-16

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyve ndini mo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.2	Statinių kompleksai, statiniai. Buv. Rokiškio dvaro sodyba. Sakralinių statinių kompleksas. Apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas.	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos projektų, apsaugos reglamentų parengimas.	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rokiškio šv.Mato bažnyčios vitražų restauravimo darbai vykdomi 2014-2016. Restauravimo tvarkybos darbai 2014-2016 vykdomi. Parengti techniniai projektai ir darbo projektai Rokiškio dvaro sodybos statiniams: 2 vnt. oficinų, kumetynas Nr. 1 ir Nr. 2, rūšiams, ūkvedžio namui, svirniui. Restauruotas kumetynas Nr. 2 ir 2 vnt. oficinų.
4.1.3	Laidojimo vietos: Lietuvos karių kapai, Vokietijos karių kapinės, kt. kapinės	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rokiškio m. senosiose žydų kapinėse teritorija nustatyta tikslinti nėra poreikio, 2014 m.- pastatytas atminimo paminklas
4.1.4	Įvykių vietos: Rokiškio m. aikštė, mūšių vietos	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nenumatoma tikslinti teritorijų ir apsaugos zonų ribų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.5	Monumentai: Lietuvos Nepriklausomybės paminklas	Specialiojo plano parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijos ir apsaugos zonos ribas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2015-2016 vykdomi Nepriklausomybės paminklo skulptūrų konservavimo darbai, 2016 m. atliekami J.T.Vaižganto paminklo restauravimo darbai
4.2	Kultūros paveldo vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
4.2.1	Etninės kultūros plėtros valstybinė programa	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.2	Ilgalaikė dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.3	Ilgalaikė medinių dvarų paveldo objektu tvarkymo darbų programa“	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.4	Kultūrinio turizmo plėtros programa.	Programos įgyvendinimas	RRSA LR KM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius - KPD. Tikslinga šias įgyvendinimo priemones deleguoti į strateginio planavimo dokumentus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Gyvenamųjų teritorijų plėtra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
5.1	Gyvenamųjų teritorijų plėtros strategija					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
5.1.1	Gyvenamosios statybos vystymas. Naujų teritorijų poreikis -126-133 ha: - Daugiaaukštė statyba - 5,8-6,4 ha; - Mažaaaukštė statyba - 30-32 ha; - Sodybinis užstatymas - 90,2-94,6 ha	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius - 16 Parengta 445 projektai
5.1.2	Gyvenamojo fondo didinimas 1 gyventojui iki 30,6 kv.m	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdamos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
6.1	Švietimo ir mokslo infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
6.1.1	Reorganizuoti ir išplėsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą: - Atlikti darželio-mokyklos „Ažuoliukas“ ir darželio-mokyklos „Varpelis“ vidaus struktūros pertvarkymą; Plėtos teritorijoje įsteigti lopšelių-darželį	DP parengimas; Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.2	Reorganizuoti ir išplėsti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą: - Reorganizuoti Romuvos gimnaziją į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą; - Reorganizuoti Juozo Tubelio gimnaziją į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą; - plėtos teritorijoje įsteigti pradinę mokyklą	DP parengimas; Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	Igyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas
6.2	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
6.2.1	Išlaikyti esamą ligoninių tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
6.2.2	Išlaikyti esamą ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3	Socialinė infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
6.3.1	Mieste įsteigti savarankiško gyvenimo namus	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
6.3.2	Mieste įsteigti krizių centrą moterims ir vaikams	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
6.4	Kultūrinė infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
6.4.1	Išlaikyti esamą kultūros namų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
6.4.2	Išlaikyti esamą viešųjų bibliotekų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
6.4.3	Išlaikyti esamą muziejų tinklą	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
Socialinė infrastruktūra-Bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai.
Kultūrinė infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Švietimo ir mokslo infrastruktūra-Nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu.
Socialinė infrastruktūra-Tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
7.1	Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
7.1.1	Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos realizavimas	Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.2	Naujos 24,6 ha pramonės teritorijos Ežero skersgatvyje įsteigimas	DP parengimas; Projektų parengimas Investicijų dydis (Eur)	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.1.3	Poreikio visuomeninei-komercinei statybai (38-40 ha) realizavimas	DP parengimas; Projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8	Susisiekimo sistema					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
8.1	Susisiekimo sistema					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
8.1.1	Rokiškio miesto aplinkkelio nutiesimas (7,1 km)	Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, techninis projektas, statyba	RRSA; LAKD	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.2	Poreikis gatvių ir aikščių tinklui (19-20) ha	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba	RRSA; LAKD	Kita		2008	2018	Vykdoma		2016 m. planuojama 0,12 ha
8.1.3	Naujai įrengtos C1 ir C2 kategorijų gatvės (2,4 km)	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.4	Naujai įrengtos D kategorijos struktūrinės gatvės (13,5 km)	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		- Topolių g. 0,652 km - 2016 m. bus įrengta Perkūno g. 0,198 km

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.5	Maršrutinio transporto tinklo didinimas (7,5 km gatvių kuriuose numatomi nauji viešojo transporto maršrutai)	Naujas maršrutinis tinklas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.6	Degalinių tinklo plėtra (3 naujos degalinės)	Detalieji planai; techninis projektas; statyba	PL	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.7	Dviračių takų tinklo plėtra (23 km)	Techninis projektas; statyba	RRSA; LAKD	Kita		2008	2018	Vykdoma		- Kauno g. 0,867 km - Laisvės g. 0,635 km

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9	Techninė infrastruktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 10 Nepradėtos vykdyti priemonės: 16 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 29		
9.1	Ekoinžinerinė struktūra. Vandentieka					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
9.1.1	Naujų vandentiekio tinklu plėtra (49 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Iki 2016-07-11 įrengta naujų vandentiekio tinklų: 16,91 km
9.1.2	Esamo vandentiekio tinklo rekonstrukcija (24 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Iki 2016-07-11 rekonstruota vandentiekio tinklų 0,64 km
9.1.3	Vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenių monitoringą	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma pastoviai
9.1.4	Plėtoti vandentiekį sodų bendrijose	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.2	Ekoinžinerinė struktūra. Vandenvala					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
9.2.1	Plėsti buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą (42 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Iki 2016-07-11 įrengta naujų buitinių nuotekų tinklų 28,07 km
9.2.2	Rekonstruoti esamus nuotekų surinkimo tinklus (22 km)	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.2.3	Rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius pritaikant juos azoto, fosforo junginių šalinimui	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2009 m. rekonstruoti Rokiškio NVĮ. Našumas: 47700 GE; 5500 m3/d. Reikalavimai valytoms nuotekoms: ChDS 125 mg/l; BDS5 15 mg/l; Bendrasis azotas 15 mg/l; Bendrasis fosforas 2 mg/l

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.3	Ekoinžinerinė struktūra. Lietaus nuotekos					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
9.3.1	Naujų lietaus kanalizacijos tinklų plėtra 26,0 km	SP parengimas; Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.3.2	Įrengti 35 naujus nuotekų valymo įrenginius ties jais	Techninių projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.3.3	Įrengti 20 naujų išleidėjų	Techninių projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.4	Ekoinžinerinė struktūra. Atliekų tvarkymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
9.4.1	Rokiškio sąvartyną uždaryti ir rekultivuoti	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta		Tai rajono BP sprendinys
9.4.2	Buitines atliekas rinkti konteineriniu būdu ir šalinti regioniniame sąvartyne	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	Atliekos šalinamos Panevėžio regioniniame sąvartyne ir renkamos konteineriniu būdu

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.4.3	Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą, plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą	Aikštelių įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	Igyvendinta ir toliau plėtojama Iki 2019 m. planuojama papildomai įrengti 14 atliekų surinkimo konteinerių pastatymo aikštelių, jose pastatyti konteinerius
9.4.4	Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto ir šalinti specializuotoje atliekų kompostavimo aikštelėje šalia esamo Šemetų sąvartyno	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2015-12-31	-
9.4.5	Sukurti specializuotų butyje susidarantių atliekų pavojingų atliekų surinkimo tinklą	Aikštelių įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Pavojingų atliekų surinkimo punktas įrengtas Donelaičio g. 16, Rokiškio m.
9.4.6	Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į atitinkamas atliekas perdirbančias įmones Panevėžyje	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.5	Energetinės infrastruktūros vystymas. Elektros energijos tiekimas ir gamyba					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
9.5.1	Demontuoti 11,7 km orinių 10 kV elektros linijų	Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.5.2	Įrengti 12,4 km naujų kabelinių 10 kV elektros linijų	Techninių projektų parengimas Realizacijos ilgis km	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.5.3	Įrengti 18 naujų transformatorių	Įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.5.4	Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines	Įrengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.6	Energetinės infrastruktūros vystymas. Gamtinių dujų tiekimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
9.6.1	Parengti Rokiškio miesto dujų tiekimo specialųjį planą	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.6.2	Nutiesti magistralinį dujotiekį nuo Panevėžio iki Rokiškio	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.6.3	Kavoliškio kaimo vakarinėje dalyje įrengti dujų skirstymo stotį (DSS)	Techninių projektų parengimas	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.7	Energetinės infrastruktūros vystymas. Centralizuotas šilumos tiekimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
9.7.1	Tęsti esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją	Techninių projektų parengimas Realizacija km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Pastoviai vykdoma
9.7.2	Išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus	Faktas	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Pastoviai vykdoma
9.7.3	Rekonstruoti rajoninę katilinę, vietoj mazutą naudojančių katilų, pritaikant gamtinių dujų kurą naudojančius katilus	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.7.4	Atlikti galimybių studiją, įvertinančią rajoninės katilinės pritaikymą kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai	Realizacija	RRSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
9.8	Energetinės infrastruktūros vystymas. Ryšių infrastruktūros vystymas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
9.8.1	Plėsti mobilus daugiakanalio ryšio tinklą	Techninių projektų parengimas Realizacija km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
9.8.2	Plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą	Techninių projektų parengimas Realizacija km	RRSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

II. Išvados: 2013 - 2017 Rokiškio miesto bendrojo plano įgyvendinimas

Neigiamos tendencijos:

1. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos.
2. Pastoviai rengiamos sektoriinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemonės labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos sąjungos fondų paramą.

2. Miesto vidinė struktūra

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliesiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

3. Kraštovaizdžio apsauga

Neigiamos tendencijos:

1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.
2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.
3. Rengiant detaliuosius ar specialiuosius planus tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti.
4. Vykdamas BP sprendinius reikia parengti gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektus: atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą. Tokios priemonės sudarytų prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui racionaliai vystant gamtinį karkasą.

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

4. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

Teigiamos tendencijos:

Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.

5. Gyvenamųjų teritorijų plėtra

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

6. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

Teigiamos tendencijos:

Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

Socialinė infrastruktūra - bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai.

Kultūrinė infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

Neigiamos tendencijos:

Švietimo ir mokslo infrastruktūra - nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogių metu.

Socialinė infrastruktūra - tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos

bet kuriuo finansiškai patogiu metu.

7. Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

8. Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

9. Techninė infrastruktūra

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

III. Prognozės

Miesto BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis.

Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2018 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 10-15% apimtį.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius pritaikant juos 2014 m. pasikeitusios teisinės bazės reikalavimams.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Tikslinga visas Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonės numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.

Keičiant Rokiškio miesto bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Dėl bendrojo plano keitimo:

BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.

Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

-