

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO
 PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ LAIKOTARPĮ

Kristina Gačionienė

Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką
 RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai					Faktiškai patvirtinti asignavimai n - iesiems metams	Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)	
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas			Finansavimo šaltiniai
1	1	3	Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę	9	P-5-1-1-3	Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius	12	12	100%	SB	2107,62	2107,62
1	3	11	Obelių miesto gyvenamosios vietovės	9	P-5-1-3-11	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt.	1	1	100%	SB	0,71	0,71
										ES	99,47	99,47
										VB	8,78	8,78

			atnaujinimas							Iš viso	108,96	108,96
1	3	15	Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas	9	P-5-1-2-15	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt.	1	1	100 %	SB	15,00	15,00
										ES	227,30	227,30
										VB	19,9	19,9
										Iš viso	262,57	262,57
1	1	6	Techninių projektų vykdymas	9	P-5-1-1-6	Investicinių projektų skaičius	10	10	100 %	BP	457,00	457,00
1	2	2	Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją	9	P-5-1-2-2	Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius	2	2	100 %	SB	177,80	177,80
1	3	2	Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-	9	P-5-1-3-1	Įgyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius	1	1	100 %	ES	272,70	272,70
										VB	-	-
										SB	10,10	10,10
										Iš viso	282,80	282,80

			Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus -Ažuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra									
1	3	8	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas	19-28	P-5-1-3-9	Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius	10	10	100%	SB	635,29	635,29
										SP	23,19	23,19
										KT	27,18	27,18
										Iš viso	685,66	685,66
1	3	9	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	19-28	P-5-1-3-7	Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius	10	10	100%	SB	10,00	10,00
1	4	1	Vietinės reikšmės kelių priežiūra	9	P-5-1-4-1	Priežiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	1751	1751	100%	SB	20,00	20,00
1	4	2	Vietinės reikšmės kelių plėtra	9	P-5-1-4-2	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis,	7,7	7,7	100%	VB	1770,50	1770,50

						km						
1	4	6	Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas	9	P-5-1-4-6	Rekonstruota gatvė, m	930	930	100 %	SB	44,00	44,00
										ES	245,50	245,50
										Iš viso:	289,50	289,50
1	4	8	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties, Aušros gatvėse	9		Įrengta naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų	1,285	1,285	100 %	ES	98,80	98,80
										SB	49,90	49,90
										Iš viso	148,70	148,70
2	1	5	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir (arba) detalieji planai	2	P-5-2-1-1	Parengtų detaliųjų planų skaičius	2	29	145 %	SB	15,00	15,00
2	1	6	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	2	P-5-2-1-3	Atliktų kadastrinių matavimų	30	30	100 %	SB	30,00	30,00

					skaičius					
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Išvada. Priemonė „Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais)“ įvykdyta 100 procentų. Vykdoma daugiabučių gyvenamųjų, privačių ir viešųjų pastatų renovacija.

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami techniniai projektai, vykdant darbus pagal valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų lėšomis:

2018 metais gautos lėšos panaudotos:

2018 m. Rokiškio rajono savivaldybė įgyvendino projektų finansuojamų iš Valstybės investicijų programos ir savivaldybės lėšų: J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato atnaujinimo ir priestato statybos, J. Tumo-Vaižganto gimnazijos Riomerio g. 1 ir Taikos g. 17 Rokiškyje atnaujinimo, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo. Šiems projektams 2018 m. buvo panaudota 1447,6 tūkst. Eur Valstybės investicijų programos lėšų.

Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“ teritorijos prie Respublikos gatvės (buvusio turgelio) sutvarkymo ir apšvietimo atnaujinimo Panevėžio „P. Širvio ir Jaunystės gatvėse darbams panaudota 23,6 tūkst. Eur (gauta dotacija); „Ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje“, veikloms panaudota 28,16 tūkst. Eur; Rokiškio m. Kauno ir Perkūno gatvių dalims rekonstruoti panaudota 56,05 tūkst. Eur; pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai Rokiškio miesto Vilties ir Aušros gatvėse – 21,28 tūkst. Eur; užbaigtas projektas „Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos sporto aikštyno, P. Širvio g. 2, Rokiškis, atnaujinimas“ (savivaldybės biudžeto lėšos – 58, 00 tūkst. Eur); projekto „Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ veikloms panaudota 28,3 tūkst. Eur.

Kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remontui panaudota apie 515,4 tūkst. Eur 2018 metams skirtų asignavimų.

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2018 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš viso buvo skirta 1770,5 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1362,8 tūkst. Eur, tikslinio finansavimo – 345,2 tūkst. Eur, rezervo – 62,5 tūkst. Eur.

Tikslinės ir rezervo lėšos panaudotos Obelių seniūnijos Audronių I kaimo Žvėrinčiaus gatvės rekonstravimo darbams.

Skaičiuojamosios lėšos panaudotos Rokiškio rajono seniūnijose esančių eismo reguliavimo ir saugumo didinimo priemonių priežiūrai bei diegimui, rajono keliams ir gatvėms su žvyro danga lyginti, žvyruoti, pakelių grioviams formuoti, asfalto duobėms taisyti ir pralaidoms remontuoti, Rokiškio miesto gatvių priežiūrai žiemos sezono metu, gatvėms ir keliams inventorizuoti (iš viso skirta 675,7 tūkst. Eur). Šiomis lėšomis išasfaltuotos šios gatvės: Rokiškio miesto Putinų skersgatvis (62,2 tūkst. Eur), Pandėlio miesto S. Nėries gatvė (87,8 tūkst. Eur), Pandėlio seniūnijos Panemunio kaimo Kvetkų gatvė (78,1 tūkst. Eur), Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo Ežero gatvė ir takas šalia gatvės (77,8 tūkst. Eur). Atnaujinta esama asfalto danga kapitališkai suremontavus Juodupės miestelio Pergalės gatvę (145,1 tūkst. Eur), Kavoliškio kaimo Lauko gatvę (73,0 tūkst. Eur), Panemunėlio miestelio Nemunėlio gatvę (65,8 tūkst. Eur) ir Obelių miesto Mechanizatorių gatvę (63,1 tūkst. Eur). Parengti 6 techniniai projektų žvyrkelių asfaltavimui ir asfalto dangos atnaujinimui Rokiškio miesto Gedimino ir Skersinės gatvėse, Skemų kaimo Sniegių gatvėje, Pandėlio miesto Sporto gatvėje, Kazliškio kaimo Sodų ir Žaliosios gatvėse, Kriaunų seniūnijos Bradesių kaimo keliui Nr. KRN-94 (viso skirta 21,7 tūkst. Eur).

ES lėšomis pradėta pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Rokiškio miesto Vilties ir Aušros gatvėse. Bendra rangos darbų suma 127,8 tūkst. Eur.

Efekto vertinimo kriterijus. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 2. Buvo planuota 2, įvykdyta -2,
Rezultato vertinimo kriterijus. Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų
skaičius – 1,

Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vyriausioji specialistė

(Parašas)

Kristina Gačionienė